

Verwarmingsadvies

chemsta

Toeslagstof **CHEMSTA Basic**

Datum _____
Opdrachtgever _____
Werf _____
Dekvloerspecificatie _____



Het aansteken van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren :

Dosering 1,0 % 3 dagen na het verleggen van de dekvloer

Verwarmingskurve

Dosering	1.0%			
Dagen	10			
	°C in circuit		°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1	20			
Dag 3	22			
Dag 5	30			
Dag 7	46			
Dag 8	27			
Dag 9				

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de temperaturen van het luchtruim.

Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten.

Om een bovenvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

Opmerkingen

Plaats, Datum

Aannemer/Opdrachtgever